



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2025/CHALMA/26414

C. Eder Humberto Flores Ortega
CHALMA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/07/2025 02:09:58 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2025
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	SEGUNDO TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Absiain Lemus García
Observaciones:	

"Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información."

Cadena original:

yV3CdkT3zvrkx6DZZK7UB7vZZIQAHSLLIzaOThJRGFAVnc7Z6U5ZtLYFp3hhOsFyX8MSVOo+oOZUjbG43FDChkpGteVyh6tn0MTydlV+i9eGzF9Jdhd48kzJ/m97QIB0YRml/GKn+6FiwWOT9H0pv0KjXBu322ZB0dYwNjMg=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALMA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Período: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 055 CHALMA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 27,410,214.00


Hoja: 25/07/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)												Estructura Financiera (Inversión Devengada)												Estructura Financiera (Inversión Pagada)												Metas		Observaciones
				Físico				Financiero																																										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																
DP 02																																																		
2025 30 055 0101	OBLIGACIONES (CRÉDITO BANCOS FAIS)			30055000 1	CHALMA	0.00						7,114,000.00	7,114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00																
SG 03																																																		
2025 30 055 0102	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN HACIA CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE CHAPOPOTE			30055001 2	CHAPOPOTE CHICO (TLACHINOLAPA)	0.00						412,378.44	412,378.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	4.00															
SG 03																																																		
2025 30 055 0103	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO NORTE EN LA LOCALIDAD DE CHAPOPOTE			30055001 2	CHAPOPOTE CHICO (TLACHINOLAPA)	0.00						508,832.34	508,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	9.00															
SE 02																																																		
2025 30 055 0104	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO CLAVE: 30DTV1383V EN LA LOCALIDAD DE EL PINTOR			30055002 0	EL PINTOR	0.00						160,474.28	160,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	145.10															
UB 01																																																		
2025 30 055 0105	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE ABAJO CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE ABAJO			30055000 4	AMATITLÁN DE ABAJO	60.00	21/04/ 2025		50.00	02/05/ 2025		1,179,447.66	1,179,447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,723.83	589,723.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,723.83	589,723.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.14														
UB 01																																																		
2025 30 055 0106	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE ARRIBA CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE ARRIBA			30055000 5	AMATITLÁN DE ARRIBA	30.00	21/04/ 2025		50.00	02/05/ 2025		1,042,622.81	1,042,622.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,311.40	521,311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,311.40	521,311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.15														
UB 01																																																		
2025 30 055 0107	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TENEXCO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO			30055002 6	TENEXCO	90.00	15/04/ 2025		85.65	16/04/ 2025		645,322.84	645,322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,752.39	552,752.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,752.39	552,752.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.07														
UB 01																																																		
2025 30 055 0108	REHABILITACIÓN DE CAMINO (VADO) DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA			30055000 9	LA BARRANCA	0.00						197,397.54	197,397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.01															
UB 01																																																		
2025 30 055 0109	REHABILITACIÓN DE DE CAMINO (VADOS) EN TRAMO ACUICUATITLA - CUATEPIXTLA EN LA LOCALIDAD DE CUATEPIXTLA			30055003 1	CUATEPIXTLA	0.00						832,252.52	832,252.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.02															
UB 01																																																		
2025 30 055 0110	REHABILITACIÓN DE CAMINO (VADO) EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO			30055001 0	EL CERRO	0.00						111,055.16	111,055.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.05															
UB 01																																																		
2025 30 055 0111	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CUATEPIXTLA			30055003 1	CUATEPIXTLA	60.00	21/04/ 2025		50.00	02/05/ 2025		798,346.66	798,346.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,173.33	399,173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,173.33	399,173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.11														

Eder Humberto Flores Ortega
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello




MARINO ALONSO AMADOR
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma




Yanny Perilla Mondo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Rosa María García Reyes
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello






Hoja:
Fecha de Aprobación: 25/07/2025

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Notas		Observaciones			
				Físico		Financiero																											
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
UB																																	
01																																	
a																																	
2025	30	055	0112																														
REHABILITACIÓN DE CAMINO AMAXAL - NEXPAINTZI CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAXAL	300550006	AMAXAL	45.00	12/05/2025		49.98	13/05/2025			1,009,398.52	1,009,398.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,494.26	504,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,494.26	504,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.10	
UB																																	
01																																	
a																																	
2025	30	055	0113																														
REHABILITACIÓN DE CAMINO POXTLA - CACALACA CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CACALACA	300550033	CACALACA	0.00			0.00				798,346.66	798,346.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.11	
UB																																	
01																																	
a																																	
2025	30	055	0114																														
REHABILITACIÓN DE CAMINO AMAXAL - TENEXCO CON RANPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO	300550026	TENEXCO	0.00			0.00				497,705.61	497,705.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.04	
UM																																	
01																																	
a																																	
2025	30	055	0115																														
REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TAXTITLA	300550025	TAXTITLA	45.00	23/04/2025		54.08	05/05/2025			1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,503.56	973,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,503.56	973,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRERA	1.00
SE																																	
01																																	
a																																	
2025	30	055	0116																														
REHABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO AHUIMOL CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAPOPOTE	300550012	CHAPOPOTE CHICO (TLACHINOLAPA)	90.00	14/04/2025		78.69	16/04/2025			2,485,084.90	2,485,084.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,588.80	1,963,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,588.80	1,963,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,563.46	
SE																																	
01																																	
a																																	
2025	30	055	0117																														
REHABILITACIÓN DE CALLE LUIS FUENTES GONZALEZ CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATZINTLA	300550034	ACATZINTLA	30.00	08/05/2025		50.00	09/06/2025			1,211,208.62	1,211,208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,604.31	605,604.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,604.31	605,604.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	664.30	
SE																																	
01																																	
a																																	
2025	30	055	0118																														
REHABILITACIÓN DE CALLE QUINTANA ROO EN BARRIO NORTE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAPOPOTE	300550012	CHAPOPOTE CHICO (TLACHINOLAPA)	90.00	14/04/2025		85.65	15/04/2025			1,686,865.12	1,686,865.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,887.23	1,444,887.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,887.23	1,444,887.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	800.00	
SE																																	
01																																	
a																																	
2025	30	055	0119																														
REHABILITACIÓN DE CALLE CHAPOPOTE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA	300550021	LA PUERTA	70.00	15/04/2025		78.69	21/04/2025			923,691.88	923,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,929.59	726,929.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,929.59	726,929.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	543.32	
SE																																	
01																																	
a																																	
2025	30	055	0120																														
REHABILITACIÓN DE CALLE CERRADA CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL PINTOR	300550020	EL PINTOR	0.00			0.00				162,491.22	162,491.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	
SE																																	
01																																	
a																																	
2025	30	055	0121																														
REHABILITACIÓN DE CALLE S DE MAYO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAMIZAL	300550013	CHAMIZAL	60.00	16/04/2025		78.69	16/04/2025			1,359,229.48	1,359,229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,903.18	1,068,903.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,903.18	1,068,903.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	865.00	
SE																																	
01																																	
a																																	
2025	30	055	0122																														
REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHALMA (BACHEO) CON CONCRETO HIDRÁULICO	300550001	CHALMA	0.00			0.00				1,642,765.32	1,642,765.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,050.00	

Rosa María Argüelles Reyes
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: yV3CdkT3zvrkx6DZK7UB7vZ2IQIAHSLlIzaOThJRGFANvc7Z6U5ZtLYFp3hho0sFyX8MSVOo+oOZUjbG43FDChkpGteVyhhl6tn0MTydlV+i9eGzF9Jdh48kzj/m97QIB0YRml/GKn+6FwiWOT9H0pv0KjXBu322ZB0dYwNjMg=



Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 25/07/2025

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Rosa María Argüelles Reyes
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TRI/2025/CHALMA/26414



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2025/CHALMA/26415

C. Eder Humberto Flores Ortega
CHALMA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/07/2025 02:10:24 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2025
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	SEGUNDO TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Absiain Lemus García
Observaciones:	

“Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información.”

Cadena original:

TRwjXnt6pmERHgEN48vfUm1dHQtroQ2XMY6qKg519U3l3+vCV/ai8xAvirnetDhHKOXcQ1roInjpQPPqKSb
bZRZJyDJADpSPPkMF7k5sgkrs+TZdnwAozp60EA20+Z1BCv8lV13kATAY4fzRloELPxxcKAdY07oD+1Ssw
rnf2xY=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALMA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Período: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 055 CHALMA
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado: 12,909,947.00

Hoja: 25/07/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Físico		Financiero																												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
QF 01	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS			30055000 1	CHALMA	100.00	01/02/ 2025	20/03/ 2025	100.00	07/02/ 2025	20/03/ 2025	233,918.02	233,918.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,918.02	233,918.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,918.02	233,918.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
2025 30 055 0001							PERSONA	13,527.00																										
BP 01	BUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			30055000 1	CHALMA	50.00	01/01/ 2025		47.09	15/01/ 2025		3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,636.29	1,530,636.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,636.29	1,530,636.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	30.00
2025 30 055 0002							PERSONA	13,527.00																										
BP 02	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			30055000 1	CHALMA	100.00	30/05/ 2025	05/06/ 2025	42.46	05/06/ 2025	05/06/ 2025	271,055.44	271,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,095.20	115,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,095.20	115,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00
2025 30 055 0003							PERSONA	13,527.00																										
FM 07	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK HUECO MEDIDA 12X40X20)			30055000 1	CHALMA	100.00	22/02/ 2025	31/03/ 2025	100.00	26/02/ 2025	09/06/ 2025	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	100,000.00
2025 30 055 0004							PERSONA	250.00																										
FM 07	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINA GALVALUM RECTANGULAR CALIBRE 32 DE 3.05 METROS DE LARGO			30055000 1	CHALMA	100.00	15/03/ 2025	31/03/ 2025	71.09	15/04/ 2025		1,203,201.16	1,203,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,401.16	855,401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,401.16	855,401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	4,300.00
2025 30 055 0005							PERSONA	250.00																										
FM 03	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURADO POR LA C.F.E.			30055000 1	CHALMA	0.00			0.00			881,772.38	881,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2025 30 055 0006							PERSONA	13,527.00																										
BP 03	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA			30055000 1	CHALMA	30.00	11/04/ 2025		24.11	11/04/ 2025		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.00	6,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.00	6,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
2025 30 055 0007							PERSONA	13,527.00																										
BP 02	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DESTINADOS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			30055000 1	CHALMA	35.00	01/01/ 2025		51.95	06/02/ 2025		1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,272.45	857,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,272.45	857,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	4.00
2025 30 055 0008							PERSONA	13,527.00																										
FM 04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			30055000 1	CHALMA	18.00	01/03/ 2025		14.12	04/03/ 2025		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,474.00	8,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,474.00	8,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	2.00
2025 30 055 0009							PERSONA	13,527.00																										
FM 04	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO			30055000 1	CHALMA	6.00	01/02/ 2025		14.48	06/02/ 2025		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,895.61	86,895.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,895.61	86,895.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	16.00
2025 30 055 0010							PERSONA	13,527.00																										
FM 04	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			30055000 1	CHALMA	0.00			0.00			35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2025 30 055 0011							PERSONA	13,527.00																										

Eder Humberto Flores Ortega
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Yenny Perilla Mendo
TESORERO(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosa María Angulo Reyes
CONTRALOR(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALMA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 055 CHALMA
Fuente de Financiamiento: FORTAMUND
Presupuesto Autorizado: 12,909,947.00

Hojas: 25/07/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo										Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
										Físico		Financiero																																		
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra				Clave de Localidad		Localidad		%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
													Inicio	Término		Inicio	Término																													
FM 06				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (3 PIPAS CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS CADA UNA, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE)				30055000 1		CHALMA		30.00	01/02/ 2025	25.00	10/04/ 2025			2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	3.00						
2025 30 055 0012																																														
BM 02				COSTO DE LICITACIONES DEL RAMO 033				30055000 1		CHALMA		0.00		0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00									
2025 30 055 0015																																														
U9 02				PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION DE FONDOS FEDERALES FAISMUNDY Y FORTAMUNDY (PAE 2025)				30055000 1		CHALMA		0.00		0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00										
2025 30 055 0018																																														
PE 01				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				30055000 1		CHALMA		0.00		0.00			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00											
2025 30 055 0018																																														
FM 06				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN				30055000 1		CHALMA		15.00	04/04/ 2025	16.08	30/04/ 2025			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,512.00	98,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,512.00	98,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00							
2025 30 055 0019																																														

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

12,909,947.00 12,909,947.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,630,233.73 5,630,233.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,630,233.73 5,630,233.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Eder Humberto Flores Ortega
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Yonny Portilla Mendo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Rosa María Argüelles Reyes
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello





Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2025/CHALMA/26413

C. Eder Humberto Flores Ortega
CHALMA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/07/2025 02:10:49 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2025
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	SEGUNDO TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Absiain Lemus García
Observaciones:	

“Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información.”

Cadena original:

AlcwMMsuloYtMn3xfyz+51T3spa1x+RqLwqodYx9UhorX2xJ8wxmT+LI9FwXPg4JkBmdrgYMOF1sDde2y5T
W8PquHG2aR83OYzle0jFfioAibfhw94ojoKe12/PSYIMqU3C1FMO4zFOAU00C/EfH22qn01CNhEhY+Rtmv3
HnSQ=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALMA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 055 CHALMA
Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
Presupuesto Autorizado: 625,980.00

Presupuesto Autorizado: 625,980.00																									Hoja: 25/27										
Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones	
				Físico		Financiero																													
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%																			Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales
PE 01		DESAZOLVE EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHALMA			30055000	CHALMA	0.00			0.00		625,980.00	625,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00		
																																		PAGO	1.00
2025	30																																	055	0201

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

625,980.00 625,980.00 0.00

Eder Humberto Flores Ortega
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Yonny Perilla Mendo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Rosamaria Argüelles Reyes
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



TRI/2025/CHALMA/26413