



## Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2025/CHALMA/27123

C. Eder Humberto Flores Ortega  
CHALMA  
P R E S E N T E.

### ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/10/2025 11:24:36 a. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2025
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Celzitzlaly Valle Vicente
Observaciones:	

"Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información."

Cadena original:

KIR0oCcUa3Lk0KmuOAxjXWdrpehGPrZawkNvjYnOuDJRwMa+EA46HR7XbEhFsLzw6a6rmsfCo71UM7Z  
HfeMAlvumRGkLvwuxC54nT5metxp98g/unW8yzTxbKJflrd5llgm6ed4w1SKnbaEAI8N2vxvBHO6aGXRm06  
KITS92BFc=

*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHALMA  
PRESENTE

## ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: OCTUBRE 2025 (CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025)

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/10/2025 AL 25/10/2025

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
OP1. OFICIO DE REMISIÓN.	PDF	No revisado	24/10/2025	20:13:23
OP2. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO.	PDF	No revisado	24/10/2025	20:13:31
OP3. RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No revisado	24/10/2025	20:13:40
OP4. REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9).	PDF	No revisado	24/10/2025	20:13:49
OP5. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO (FORMATO 11).	PDF	No revisado	24/10/2025	20:13:56
OP6. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. (FORMATO...)	PDF	No recibido	-	-
OP7. PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No recibido	-	-
OP8. SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No recibido	-	-
OP9. TERCER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No revisado	25/10/2025	11:43:06
OP10. CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No recibido	-	-
OP11. PROPUESTA GENERAL DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	PDF	No recibido	-	-
OP11. PROPUESTA GENERAL DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	XLS	No recibido	-	-
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	PDF	No recibido	-	-
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	XLS	No recibido	-	-
OP13. CIERRE DE OBRAS Y ACCIONES (FORMATO 04).	PDF	No recibido	-	-
OP14. ACTA DE COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, PARA LAS MODALIDADES...	PDF	No recibido	-	-
OP15. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD A...	PDF	No recibido	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALMA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
TERCER TRIMESTRAL  
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 055 CHALMA  
Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
Presupuesto Autorizado: 27,410,214.00

Hoja: 25/10/2025  
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	% Avances Físico-Financieros	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)				Observaciones		
					Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)				Estructura Financiera (Inversión Devengada)				Estructura Financiera (Inversión Pagada)				Metas								
					% Fechas reales	% Fechas reales	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	
DP 02 a	OBLIGACIONES (CRÉDITO BANOBRS FAIS)	30055000	CHALMA	0.00			60.00	01/02/2025	7,114,000.00	7,114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691,200.00	5,691,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691,200.00	5,691,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO 1.00
GG 03 a	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN HACIA CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE CHAPOTÉ	30055001	CHAPOTÉ CHICO (TLACHINOLAPA)	40.00	15/09/2025	50.00	17/09/2025		532,749.98	532,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,374.98	269,374.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,374.98	269,374.98	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE 4.00 de 2
SG 03 a	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO NORTE EN LA LOCALIDAD DE CHAPOTÉ	30055001	CHAPOTÉ CHICO (TLACHINOLAPA)	40.00	17/09/2025	50.00	17/09/2025		558,145.70	558,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,072.65	278,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,072.65	278,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE 8.00
GE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO CLAVE: 2007V1183V EN LA LOCALIDAD DE EL PINTOR	30055002	EL PINTOR	100.00	14/07/2025	16/08/2025	100.00	14/07/2025	180,474.28	180,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,474.28	180,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,474.28	180,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 145.10
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE ABajo CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE ABajo	30055000	AMATITLÁN DE ABajo	100.00	21/04/2025	28/07/2025	94.81	02/05/2025	1,179,447.68	1,179,447.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,689.83	1,115,689.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,689.83	1,115,689.83	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMÉTRO 0.14
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE ARRIBA CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE ARRIBA	30055000	AMATITLÁN DE ARRIBA	100.00	21/04/2025	28/07/2025	100.00	02/05/2025	1,042,622.81	1,042,622.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,622.81	1,042,622.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,622.81	1,042,622.81	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMÉTRO 0.15
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TENEXO EN LA LOCALIDAD DE TENEXO	30055002	TENEXO	100.00	15/04/2025	05/07/2025	100.00	16/04/2025	645,322.84	645,322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,322.84	645,322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,322.84	645,322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMÉTRO 0.07
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO (VADO) EN TRAMO AQUIXCUATITLA - CUATEPXTLA EN LA LOCALIDAD DE CUATEPXTLA	30055003	CUATEPXTLA	30.00	15/09/2025	50.00	13/09/2025		1,069,691.74	1,069,691.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,845.87	534,845.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,845.87	534,845.87	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMÉTRO 0.02
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO (VADO) EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO	30055001	EL CERRO	20.00	17/08/2025	0.00			170,848.94	170,848.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMÉTRO 0.05	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CUATEPXTLA	30055003	CUATEPXTLA	100.00	21/04/2025	14/07/2025	100.00	02/05/2025	798,346.68	798,346.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,346.68	798,346.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,346.68	798,346.68	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMÉTRO 0.11
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO AMAXAL - VERRANZON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAXAL	30055000	AMAXAL	89.00	12/05/2025	B4,59	13/05/2025		1,009,585.95	1,009,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,603.37	954,603.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,603.37	954,603.37	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMÉTRO 0.10
2025   30   055   0112	REHABILITACIÓN DE CAMINO AMAXAL - VERRANZON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAXAL	30055000	AMAXAL	89.00	12/05/2025	B4,59	13/05/2025		1,009,585.95	1,009,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,603.37	954,603.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,603.37	954,603.37	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA 102.00

Eder Humillego Flores Ortega  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

MARINA ALICIA MUÑOZ AVILADO  
VOCAL DE CONTROL Y MONITOREO  
Nombre y firma

VICENTE PEÑA MONTAÑO  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre y firma

Ramón Martínez Aguirre Pérez  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALMA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
TERCER TRIMESTRAL  
Periodo: Del Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 055 CHALMA  
Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
Presupuesto Autorizado: 27,410,214.00

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Hoja: Fecha de Aprobación: 25/10/2025	Observaciones			
				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)												
				%	Fechas reales	%	Fechas reales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
UM 01 a 2025   30   055   0115	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TAXITLÁ	30055002 5	TAXITLÁ	95.00	23/04/2025	77.28	05/05/2025	1,947,007.12	1,947,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,314.77	1,504,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,314.77	1,504,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
SE 01 a 2025   30   055   0116	REHABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO AHUIMOL CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAPOTÉ	30055001 2	CHAPOTÉ CHÉCO (TLACHINOLAPA)	100.00	14/04/2025	100.00	16/04/2025	2,495,084.90	2,495,084.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,084.90	2,495,084.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,084.90	2,495,084.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,563.46	2 de 2		
SE 01 a 2025   30   055   0117	REHABILITACIÓN DE CALLE LUIS FUENTES GONZALES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATZINTLA	30055003 4	ACATZINTLA	95.00	06/06/2025	89.00	08/06/2025	1,267,508.14	1,267,508.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,949.54	1,145,949.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,949.54	1,145,949.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	511.00			
SE 01 a 2025   30   055   0118	REHABILITACIÓN DE CALLE QUINTANA ROO EN BARRIO NORTE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAPOTÉ	30055001 2	CHAPOTÉ CHÉCO (TLACHINOLAPA)	100.00	14/04/2025	100.00	15/04/2025	1,668,665.12	1,668,665.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,665.12	1,668,665.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,665.12	1,668,665.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	864.30			
SE 01 a 2025   30   055   0119	REHABILITACIÓN DE CALLE CHAPOTÉ CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA	30055002 1	LA PUERTA	100.00	15/04/2025	14/07/2025	21/04/2025	923,881.88	923,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,691.68	923,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,691.68	923,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	543.32			
SE 01 a 2025   30   055   0120	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRADA CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL PINTOR	30055002 0	EL PINTOR	100.00	14/07/2025	16/08/2025	100.00	14/07/2025	21/08/2025	169,169.85	169,169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,169.85	169,169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,169.85	169,169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	
SE 01 a 2025   30   055   0121	REHABILITACIÓN DE CALLE 5 DE MAYO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAMIZAL	30055001 3	CHAMIZAL	100.00	16/04/2025	24/07/2025	100.00	16/04/2025	20/08/2025	1,359,229.48	1,359,229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,229.48	1,359,229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,229.48	1,359,229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	885.00	
SE 01 a 2025   30   055   0122	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHALMA (BACHEO) CON CONCRETO HIDRÁULICO	30055000 1	CHALMA	30.00	08/08/2025	50.00	09/08/2025	1,642,765.32	1,642,765.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,382.68	821,382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,382.68	821,382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,050.00			
U9 01 a 2025   30   055   0123	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SUPERVISIÓN EXTERNA)	30055000 1	CHALMA	85.00	01/04/2025	57.82	15/04/2025	822,308.42	822,308.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,519.95	475,519.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,519.95	475,519.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAO	9.00			
UB 01 a 2025   30   055   0124	REHABILITACIÓN DE CAMINO AMAXAL-AQUÍCUATLÁ CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AQUÍCUATLÁ	30055000 6	AMAXAL	90.00	04/08/2025	49.43	04/08/2025	798,348.68	798,348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,673.33	394,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,673.33	394,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMÉTRICO	0.11			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:				27,410,214.0	27,410,214.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,462,844.97	22,462,844.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,462,844.97	22,462,844.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRALORÍA	0.00			

Eder Humberto Flores Oteiza  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

MARINO ALBERTO ALVAREZ  
VOCALE DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Yenny Portillo Mendoza  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Rosa María Arribales Reyes  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CHALMA, VER. 2022-2025



## Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2025/CHALMA/27102

C. Eder Humberto Flores Ortega  
CHALMA  
P R E S E N T E.

### ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/10/2025 11:24:55 a. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2025
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Celzitzlaly Valle Vicente
Observaciones:	

"Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información."

Cadena original:

iPhF/qXZthDa2AR7WXRFvydUVX2oPIQZoTK7rGN9L5q8Flu3ql8M0V3IAnyDCAnWpszO/Dm+y+s/zY25bETMV+6rPGonYg2YBZ4ITfINVfFfXyRA5QmHbUth6q9DgcHsA3yL32L1HixoCwYkSJjPfHpBNU1EIAuMiMrOyKjqpk=

*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHALMA  
PRESENTE

## ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERÍODO: OCTUBRE 2025 (CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025)

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/10/2025 AL 25/10/2025

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
OP1. OFICIO DE REMISIÓN.	PDF	No revisado	24/10/2025	20:13:23
OP2. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO.	PDF	No revisado	24/10/2025	20:13:31
OP3. RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No revisado	24/10/2025	20:13:40
OP4. REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9).	PDF	No revisado	24/10/2025	20:13:49
OP5. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO (FORMATO 11).	PDF	No revisado	24/10/2025	20:13:56
OP6. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. (FORMATO...)	PDF	No recibido	-	-
OP7. PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No recibido	-	-
OP8. SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No recibido	-	-
OP9. TERCER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No revisado	25/10/2025	11:43:06
OP10. CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No recibido	-	-
OP11. PROPUESTA GENERAL DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	PDF	No recibido	-	-
OP11. PROPUESTA GENERAL DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	XLS	No recibido	-	-
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	PDF	No recibido	-	-
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	XLS	No recibido	-	-
OP13. CIERRE DE OBRAS Y ACCIONES (FORMATO 04).	PDF	No recibido	-	-
OP14. ACTA DE COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, PARA LAS MODALIDADES...	PDF	No recibido	-	-
OP15. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD A...	PDF	No recibido	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALMA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
TERCER TRIMESTRAL  
Período: Del Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad:  
30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio:  
055 CHALMA  
Fuente de Financiamiento:  
FORTAMUNDF  
Presupuesto Autorizado:  
12,909,847.00

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Hoja: Fecha de Aprobación: 24/10/2025	
				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)									
				%	Fechas reales	%	Fechas reales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas			
OF 01	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	30055000 1	CHALMA	100.00	01/02/2025	20/03/2025	100.00	07/02/2025	20/03/2025	233,918.02	233,918.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,918.02	233,918.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,918.02	233,918.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO 1.00		
SP 01 a	SUELdos COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	30055000 1	CHALMA	75.00	01/01/2025		72.77	15/01/2025		3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365,138.45	2,365,138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365,138.45	2,365,138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO 32.00	de 2	
SP 02 b	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	30055000 1	CHALMA	100.00	30/05/2025	05/06/2025	100.00	05/06/2025	05/08/2025	115,095.20	115,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,095.20	115,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,095.20	115,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE 1.00		
FM 07 d	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK HUECO MEDIDA 12X40X20)	30055000 1	CHALMA	100.00	22/02/2025	31/03/2025	100.00	26/02/2025	09/08/2025	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA 100,000.00		
FM 07 d	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (LAMINA GALVALUM RECTANGULAR CALIBRE 32 DE 3.05 METROS DE LARGO)	30055000 1	CHALMA	100.00	15/03/2025	31/03/2025	100.00	15/04/2025	04/07/2025	1,203,201.16	1,203,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,201.16	1,203,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,201.16	1,203,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA 4,300.00		
FM 03 a	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURADO POR LA C.F.E.	30055000 1	CHALMA	0.00			0.00			812,484.94	812,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO 1.00			
FM 03 b	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	30055000 1	CHALMA	30.00	11/04/2025		48.23	11/04/2025		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058.00	12,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058.00	12,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO 1.00		
SP 02 d	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	30055000 1	CHALMA	35.00	01/01/2025		78.83	06/02/2025		1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,819.29	1,300,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,819.29	1,300,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO 4.00		
FM 04 b	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	30055000 1	CHALMA	18.00	01/03/2025		24.37	04/03/2025		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO 2.00		
FM 04 c	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	30055000 1	CHALMA	6.00	01/02/2025		41.79	06/02/2025		562,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,899.08	234,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,899.08	234,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO 18.00		
FM 04 d	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	30055000 1	CHALMA	100.00	18/08/2025	17/09/2025	100.00	04/07/2025	17/09/2025	45,025.63	45,025.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,025.63	45,025.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,025.63	45,025.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO 1.00		
2025   30   055   0011	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	30055000 1	CHALMA																														



SELLO DIGITAL: iPhF/qXZthDa2AR7WXRFvydUVX2oPlQz0TK7rGN9L5q8Flu3qI8M0V3lAnyDCAnWpszO/Dm+y+s/2Z5bFTMV+6rPGonYg2YBZ4ITfINV/FffFxYRA5QmHbUth6q9DgcHsA3yL32L1HixoCwYkSJjPfHpBNU1ElAuMiMrOyKjqpk=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALMA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2025  
TERCER TRIMESTRAL  
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 055 CHALMA  
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF  
Presupuesto Autorizado: 12,809,947.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 24/10/2025

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Observaciones
				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								
				%	Fechas reales	%	Fechas reales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
FM 06 b	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE (3 RIPAS CON CAPACIDAD 1000 LITROS/CADA UNA, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE)	30055000	CHALMA 1	30.00	01/03/2025	50.00	10/04/2025	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	3.00			
BM 02 a	COSTO DE LICITACIONES DEL RAMO 033	30055000	CHALMA 1	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	2 de 2		
U9 02 g	PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION DE FONDOS FEDERALES FAISMUNDF Y FORTAMUNDF (PAE 2025)	30055000	CHALMA 1	100.00	01/04/2025	30/08/2025	100.00	23/07/2025	08/08/2025	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
FM 06 b	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	30055000	CHALMA 1	15.00	04/04/2025	58.25	30/04/2025	771,632.00	771,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,072.00	434,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,072.00	434,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00		
BM 01 c	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL)	30055000	CHALMA 1	100.00	01/02/2025	20/02/2025	100.00	05/02/2025	17/02/2025	21,590.00	21,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,590.00	21,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,590.00	21,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	3.00	
EP 01 a	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA PÚBLICA BÁSICA	30055000	CHALMA 1	0.00		0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00			
								12,809,847.00	12,809,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555,566.88	8,555,566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555,566.88	8,555,566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO



Eduardo H. Flores Ortega  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



Veníp Porfirio Méndez  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



Rosa María González Reyes  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



## Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2025/CHALMA/27124

C. Eder Humberto Flores Ortega  
CHALMA  
P R E S E N T E.

### ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/10/2025 11:25:07 a. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2025
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Celzitzlaly Valle Vicente
Observaciones:	

"Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información."

Cadena original:

NzEfakcnQCZdZKKXfLu2GzVYIHPc4QfTrYOxwaFuT8cwR4XxGa798vmlo2pIEIRc2mugk0XEGYo2fBuUnQ hu+zoV+muXes8GSSNCKS9i+VL5nXReZU1MA9CqklQQatOevicA/rRM9VLUbY5dhr+iOm0B9OHyZgCFHk KwdzLr1G8=

*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHALMA  
PRESENTE

## ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERÍODO: OCTUBRE 2025 (CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025)

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/10/2025 AL 25/10/2025

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
OP1. OFICIO DE REMISIÓN.	PDF	No revisado	24/10/2025	20:13:23
OP2. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO.	PDF	No revisado	24/10/2025	20:13:31
OP3. RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No revisado	24/10/2025	20:13:40
OP4. REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9).	PDF	No revisado	24/10/2025	20:13:49
OP5. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO (FORMATO 11).	PDF	No revisado	24/10/2025	20:13:56
OP6. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. (FORMATO...)	PDF	No recibido	-	-
OP7. PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No recibido	-	-
OP8. SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No recibido	-	-
OP9. TERCER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No revisado	25/10/2025	11:43:06
OP10. CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No recibido	-	-
OP11. PROPUESTA GENERAL DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	PDF	No recibido	-	-
OP11. PROPUESTA GENERAL DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	XLS	No recibido	-	-
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	PDF	No recibido	-	-
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	XLS	No recibido	-	-
OP13. CIERRE DE OBRAS Y ACCIONES (FORMATO 04).	PDF	No recibido	-	-
OP14. ACTA DE COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, PARA LAS MODALIDADES...	PDF	No recibido	-	-
OP15. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD A...	PDF	No recibido	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALMA**  
**INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES**  
**REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FINÓNICOS**  
**EJERCICIO FISCAL 2025**  
**TERCER TRIMESTRAL**  
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

**Clave y Nombre de la Entidad:** 30 Veracruz  
**Clave y Nombre del Municipio:** 055 CHALMA  
**Fuente de Financiamiento:** FEFMPH  
**Presupuesto Autorizado:** 625,980.00

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

625 000,00 625 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



625,980.00	625,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,222.14	319,222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	319,222.14	319,222.14	0.00
------------	------------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------------	------------	------

**Yenny Portilla Mendo**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

  
**Ramón Martínez de la Torre Reyes**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

TRI/2025/CHALMA/2712