

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHALMA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: JULIO 2024 (CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024)

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/07/2024 AL 25/07/2024

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
OP1. OFICIO DE REMISIÓN.	PDF	No revisado	25/07/2024	09:11:29
OP2. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO.	PDF	No revisado	25/07/2024	09:13:01
OP3. RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No revisado	25/07/2024	09:13:08
OP4. REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9).	PDF	No revisado	25/07/2024	09:13:16
OP5. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO (FORMATO 11).	PDF	No revisado	25/07/2024	09:13:25
OP6. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. (FORMATO...	PDF	No recibido	-	-
OP7. PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No recibido	-	-
OP8. SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No revisado	25/07/2024	09:13:48
OP9. TERCER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No recibido	-	-
OP10. CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No recibido	-	-
OP11. PROPUESTA GENERAL DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	PDF	No recibido	-	-
OP11. PROPUESTA GENERAL DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	XLS	No recibido	-	-
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	PDF	No revisado	25/07/2024	09:16:53
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	XLS	No recibido	-	-
OP13. CIERRE DE OBRAS Y ACCIONES (FORMATO 04).	PDF	No recibido	-	-
OP14. ACTA DE COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, PARA LAS MODALIDADES...	PDF	No recibido	-	-
OP15. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD A...	PDF	No recibido	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. TRI/2024/CHALMA/24322

**C. Jorge Flores Lara
CHALMA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2024 03:10:10 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2024
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	SEGUNDO TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Absiain Lemus García
Observaciones:	

“Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información.”

Cadena original:

bgD0ED9cqjfKW3N0akVJORp86uIQQe1ljZftQVvKOICMiAr4m/f0r8A8bbHVvuhWuI90JTGFOL1DSMhtwHG
DJ2ViZSuafqUGI5ndlzvS0zOhLStF/m1D9SAmbQFYS452mocLjZZznr0sSmUt6xdx7+UixUxixakYEQ0jDfR
SI0=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALMA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 055 CHALMA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 28,460,818.00

Hoja: 23/07/2024
 Fecha de Aprobación: 23/07/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas				
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																												
SD 03 b	2024 30 055 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PINTOR	30055002 0	EL PINTOR	0.00	0.00	1,293,261.61	1,293,261.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	368.00					
GG 05 c	2024 30 055 0002	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES) EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO	30055002 6	TENEXCO	75.00	22/04/2024 39.47	610,172.32	610,172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,853.70	240,853.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,853.70	240,853.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,759.00					
BJ 02 j	2024 30 055 0004	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN ESCUELA PRIMARIA TRATADOS DE LA MARTINICA CLAVE: 300PR49342 EN LA LOCALIDAD DE EL PINTOR	30055002 0	EL PINTOR	45.00	08/05/2024 50.00	753,257.30	753,257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,628.65	376,628.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,628.65	376,628.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
SD 03 c	2024 30 055 0005	CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COYUTLA	30055002 3	SAN PEDRO COYUTLA	0.00	0.00	601,361.62	601,361.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	127.00				
UB 01 b	2024 30 055 0008	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A AMATITLÁN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ARRIBA	30055000 5	AMATITLÁN DE ARRIBA	85.00	10/04/2024 82.00	829,317.07	829,317.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,040.01	680,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,040.01	680,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.09			
UB 01 b	2024 30 055 0007	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE AMAXAL	30055000 6	AMAXAL	0.00	0.00	743,643.10	743,643.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	81.00		
UB 01 b	2024 30 055 0008	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE NEXPANTZI	30055001 7	NEXPANTZI	0.00	0.00	1,504,306.00	1,504,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	21.00		
UB 01 b	2024 30 055 0009	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE MESA DEL ANONO	30055001 6	MEGA DEL ANONO	60.00	13/05/2024 40.00	1,864,262.65	1,864,262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,705.06	785,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,705.06	785,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	320.00	
UB 01 b	2024 30 055 0010	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SUPERVISIÓN EXTERNA)	30055000 1	CHALMA	57.00	15/02/2024 40.00	853,824.57	853,824.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,529.84	341,529.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,529.84	341,529.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	8.00		
UB 01 b	2024 30 055 0011	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE CACALACA	30055003 3	CACALACA	100.00	28/02/2024 100.00	2,125,172.80	2,125,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,172.80	2,125,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,172.80	2,125,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	77.00		
SC 04 e	2024 30 055 0012	MANTENIMIENTO DE CARCANO DE BOMBEO (CAMBIO DE BOMBA) EN LA LOCALIDAD DE CHAPOPOTE	30055001 2	CHAPOPOTE CHICO (TLACHINGLAPA)	100.00	01/05/2024 100.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,693.00			

Jorge Flores Lara
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

MARINO ALONSO ALVARADO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Yonn Porcila Méndez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rutina Flores Revoredo
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALMA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 055 CHALMA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 28,460,810.00


Hojas: 23/07/2024
Fecha de Aprobación:

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros																						Metas		Observaciones										
			Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)																		
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total		Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
UM	01	a		REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA	300550021	LA PUERTA	0.00										900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00				
2024	30	055	0013																																		
UM	01	a		REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TAXITLA	300550025	TAXITLA	0.00										1,318,283.37	1,318,283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	2 de 3		
2024	30	055	0014																																		
SE	01	i		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LIBERTAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHALMA	300550001	CHALMA	0.00										2,138,230.55	2,138,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,788.00			
2024	30	055	0015																																		
SE	02	a		CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL SABINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CHALMA	300550001	CHALMA	100.00	22/04/2024	26/06/2024	100.00	22/04/2024	25/06/2024	618,550.52	618,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,550.52	618,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,789.00		
2024	30	055	0018																																		
SE	02	a		CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CHALMA	300550001	CHALMA	100.00	22/04/2024	22/05/2024	100.00	22/04/2024	20/05/2024	288,307.35	288,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,307.35	288,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,788.00		
2024	30	055	0017																																		
SE	02	a		CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE CONDUCE A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHAPOPOTE	300550012	CHAPOPOTE CHICO (TLACHINOLAPA)	100.00	15/04/2024	18/06/2024	100.00	15/04/2024	18/06/2024	1,738,333.37	1,738,333.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738,333.37	1,738,333.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,893.00		
2024	30	055	0019																																		
SE	02	a		CONSTRUCCIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A LA SECUNDARIA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAPOPOTE	300550012	CHAPOPOTE CHICO (TLACHINOLAPA)	80.00	15/04/2024		80.88	15/04/2024		1,233,036.65	1,233,036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,927.87	1,117,927.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,693.00		
2024	30	055	0019																																		
SE	02	a		CONSTRUCCIÓN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAPOPOTE	300550012	CHAPOPOTE CHICO (TLACHINOLAPA)	100.00	15/04/2024	11/06/2024	100.00	15/04/2024	11/06/2024	1,152,278.21	1,152,278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,278.21	1,152,278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,693.00	
2024	30	055	0020																																		
SE	02	a		CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE APIGIA	300550037	APIGIA	20.00	17/06/2024		50.00	17/06/2024		515,184.13	515,184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,592.08	257,592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	83.00		
2024	30	055	0021																																		
SE	02	a		CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGLIXCUATITLA	300550008	AGLIXCUATITLA	0.00			0.00			1,711,869.28	1,711,869.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	228.00	
2024	30	055	0022																																		
SE	02	a		CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUATEPEHLA	300550033	CUATEPEHLA	70.00	10/04/2024		57.82	09/04/2024		2,179,016.16	2,179,016.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,072.45	1,260,072.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	87.00	
2024	30	055	0023																																		


Jorge Flores Ortiz
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello




MARIBEL ALONSO ALVARADO
VOCALE DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma



Yenny Perrellis Angulo
TESORERA MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Rufino Flores RIVEROLA
CONTADOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALMA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 056 CHALMA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 28,460,819.00

Hoja: 23/07/2024
 Fecha de Aprobación: 23/07/2024

Programa Subprograma Tipo		Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fecha reales		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término	%	Inicio																									Término	Inicio
BE 02	CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATZINTLA	300550034	ACATZINTLA	0.00					344,005.24	344,005.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	214.84	
2024 30 055 0024																																PERSONA	389.00	
BE 02	CONSTRUCCION DE CALLE OFELO RIVERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL PINTOR	300550020	EL PINTOR	70.00	23/04/2024		50.00	23/04/2024	846,871.87	846,971.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,485.93	473,485.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,485.93	473,485.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	750.00	
2024 30 055 0025																																PERSONA	1,759.00	
UB 01	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA	300550027	TEPETZINTLA	0.00					1,944,152.26	1,944,152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.28
2024 30 055 0026																																	PERSONA	378.00
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO									28,460,819.00	28,460,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,612,488.62	11,612,488.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,612,488.62	11,612,488.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Jorge Torres Lara
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

MARINO ALONSO ALVARADO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Yolivi Portilla Medina
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rufina Flores Revareda
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2024/CHALMA/24322

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHALMA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: JULIO 2024 (CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024)

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/07/2024 AL 25/07/2024

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
OP1. OFICIO DE REMISIÓN.	PDF	No revisado	25/07/2024	09:11:29
OP2. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO.	PDF	No revisado	25/07/2024	09:13:01
OP3. RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No revisado	25/07/2024	09:13:08
OP4. REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9).	PDF	No revisado	25/07/2024	09:13:16
OP5. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO (FORMATO 11).	PDF	No revisado	25/07/2024	09:13:25
OP6. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. (FORMATO...	PDF	No recibido	-	-
OP7. PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No recibido	-	-
OP8. SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No revisado	25/07/2024	09:13:48
OP9. TERCER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No recibido	-	-
OP10. CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	No recibido	-	-
OP11. PROPUESTA GENERAL DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	PDF	No recibido	-	-
OP11. PROPUESTA GENERAL DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	XLS	No recibido	-	-
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	PDF	No revisado	25/07/2024	09:16:53
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	XLS	No recibido	-	-
OP13. CIERRE DE OBRAS Y ACCIONES (FORMATO 04).	PDF	No recibido	-	-
OP14. ACTA DE COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, PARA LAS MODALIDADES...	PDF	No recibido	-	-
OP15. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD A...	PDF	No recibido	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. TRI/2024/CHALMA/24317

**C. Jorge Flores Lara
CHALMA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2024 03:10:32 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2024
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	SEGUNDO TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Absiain Lemus García
Observaciones:	

“Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información.”

Cadena original:

dAptj9+ILtJRxbtDuRtMUi/VV8DuvW3gU+cAxlo1ryZBHKyy1X1vvr5hyD1RcGjcUYIGFxrMHfYp+JKNeV/ajw
UVDBZEX7odlhil5/ne561Wru5cm5X42xiDrQMiUkLjhgpp9oE6qWWXtIpJxL7M++8lqf4yENi5Cku9VKD4M
U=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALMA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 055 CHALMA
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDP
Presupuesto Autorizado: 12,171,313.00

Hoja: 23/07/2024
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones												
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
EP	01																																		PROYECTO	1.00			
2024	30	055	0102	a	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	30055000	1	CHALMA	0.00				0.00																					PERSONA	0.00				
SP	01																																			ELEMENTO	20.00	de 2	
2024	30	055	0103	a	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30055000	1	CHALMA	21.00	01/01/2024	50.22	01/02/2024	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,557.70	1,004,557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,557.70	1,004,557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.00	
SP	02																																			LOTE	2.00		
2024	30	055	0104	b	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30055000	1	CHALMA	48.00	01/05/2024	48.58	08/05/2024	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,118.72	131,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,118.72	131,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00	
SP	02																																			VEHICULO	5.00		
2024	30	055	0105	d	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	30055000	1	CHALMA	20.00	02/01/2024	34.73	01/02/2024	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,701.54	555,701.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,701.54	555,701.54	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00	
FM	03																																			PAGO	1.00		
2024	30	055	0106	a	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURADO POR LA C.F.E.	30055000	1	CHALMA	0.00		0.00		841,313.00	841,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00		
FM	03																																				PAGO	1.00	
2024	30	055	0107	b	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	30055000	1	CHALMA	20.00	01/01/2024	18.22	18/04/2024	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,767.00	5,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,767.00	5,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00		
FM	04																																				UNIDAD	4.00	
2024	30	055	0108	a	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS	30055000	1	CHALMA	42.00	21/02/2024	64.11	13/03/2024	1,782,817.14	1,782,817.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00		
FM	04																																				VEHICULO	5.00	
2024	30	055	0109	b	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30055000	1	CHALMA	20.00	01/04/2024	11.78	18/04/2024	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,882.80	5,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,882.80	5,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00		
FM	04																																				VEHICULO	15.00	
2024	30	055	0110	e	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	30055000	1	CHALMA	15.00	12/02/2024	61.71	12/02/2024	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,441.04	339,441.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,441.04	339,441.04	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00		
FM	04																																				PAGO	1.00	
2024	30	055	0111	d	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	30055000	1	CHALMA	15.00	01/08/2024	13.98	04/06/2024	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,881.00	20,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,881.00	20,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.00		
FM	06																																				PIEZA	1,000.00	
2024	30	055	0112	a	PROVISIONES (LAMINAS DE ZINC)	30055000	1	CHALMA	30.00	15/03/2024	28.00	19/03/2024	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,527.00			





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALMA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 055 CHALMA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 12,171,313.00

Hojas: 23/07/2024
 Fecha de Aprobación: 23/07/2024

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones											
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
								Inicio	Término	Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
FM	05	b	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE)	300550001	CHALMA	40.00	01/02/2024	62.50	08/04/2024	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAQUINA	3.00			
2024	30	055	01113																																							
BM	01	b	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	300550001	CHALMA	23.00	01/05/2024	33.20	23/05/2024	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	15.00	de 2	
2024	30	055	01115																																							
BM	01	c	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO Y MANTENIMIENTO	300550001	CHALMA	10.00	01/04/2024	11.83	10/04/2024	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,385.00	15,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,385.00	15,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	15.00	
2024	30	055	01118																																							
BM	02	a	COSTO DE LICITACIONES	300550001	CHALMA	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00		
2024	30	055	01117																																							
PM	01	a	ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	300550001	CHALMA	0.00		0.00		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	
2024	30	055	01118																																							
UP	02	g	PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION DE FONDOS FEDERALES FAISMUN Y FORTAMUN (PAE 2024)	300550001	CHALMA	100.00	02/01/2024	20/06/2024	20/06/2024	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2024	30	055	01119																																							
FM	03	e	PAGO DE VALIDACIONES DE OBRA PUBLICA	300550001	CHALMA	0.00		0.00		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00		
2024	30	055	0120																																							
SO	01	a	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE CHICO	300550037	APIGUA	0.00		0.00		482,182.86	482,182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CASA	1.00		
2024	30	055	0121																																							
FM	08	b	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	300550001	CHALMA	0.00		0.00		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAQUINA	1.00		
2024	30	055	0122																																							

TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

12,171,313.00 12,171,313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,803,085.80 4,803,085.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,803,085.80 4,803,085.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

