



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALMA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 055 CHALMA
 Fuente de Financiamiento: FAISHUN
 Presupuesto Autorizado: 26,821,248.00


Hoja: 28/10/2023
 Fecha de Aprobación: 28/10/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
SJ	01	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE: 30DIN3372L (CONSTRUCCIÓN DE PISO)	30055000 B	LA BARRANCA	99.00	02/05/2023	100.00	18/05/2023	18/05/2023	105,880.67	105,880.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,880.67	105,880.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023	30	055	0001																																	
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR" CLAVE: 30EP0738WV	30055001 B	LAS PILAS	0.00		0.00			551,670.22	551,670.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	de 3
2023	30	055	0002																																	
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	30055001 B	LAS PILAS	0.00		0.00			846,349.97	846,349.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00		
2023	30	055	0003																																	
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	30055002 D	EL PINTOR	0.00		0.00			150,064.41	150,064.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	95.50		
2023	30	055	0004																																	
SG	03	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES)	30055003 4	ACATZINTLA	89.00	08/05/2023	100.00	08/05/2023	21/08/2023	885,791.69	885,791.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,791.69	885,791.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PANEL	30.00	
2023	30	055	0007																																	
SE	01	REHABILITACIÓN DE CALLE EN PUENTE FRENTA A AUDITORIO	30055000 1	CHALMA	100.00	01/03/2023	24/03/2023	100.00	09/02/2023	21/03/2023	232,765.04	232,765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	232,765.04	232,765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	51.00		
2023	30	055	0008																																	
JR	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS	30055001 3	CHAMIZAL	99.00	27/02/2023	100.00	23/02/2023	14/04/2023	1,066,377.12	1,066,377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,377.12	1,066,377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00		
2023	30	055	0010																																	
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES QUE CONDUCE A LA BOMBA	30055001 2	CHAMPOTE CHICO (TLACHINOLAPA)	100.00	27/02/2023	31/05/2023	100.00	28/02/2023	10/06/2023	1,461,175.59	1,461,175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,175.59	1,461,175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.05	
2023	30	055	0011																																	
SG	03	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES) EN COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	30055000 1	CHALMA	0.00		0.00			236,209.44	236,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,209.44	236,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PANEL	8.00	
2023	30	055	0012																																	
SG	03	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES) EN CALLE FRENTA A JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUSCHER Y ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	30055000 1	CHALMA	100.00	14/06/2023	30/09/2023	100.00	28/06/2023	04/09/2023	236,208.44	236,208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	236,208.44	236,208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PANEL	8.00	
2023	30	055	0008																																	
SG	03	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES) EN CALLE INDEPENDENCIA	30055000 1	CHALMA	0.00		0.00			358,999.72	358,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,999.72	358,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PANEL	12.00	
2023	30	055	0013																																	

Jorge Flores Lara
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



MARINO ALONSO ALVARADO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



Ramón Flores Rosales
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



